## Equipements, systèmes et

		Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de	réalisation		observations
	n°						Date zéro : 19 06 2017	Echéance		
matériels										
Tenue du PC BLE en présence du public	E1									
Hyperviseur sûreté		Hyperviseur en cours d'installation.	P1	Disposer d'un système opérationnel	Mise en service du nouveau PC (Comp)	Mise en conditions opérationnelle. Paramétrage du système de Blérancourt.		J+15. Point technique avec les entreprises le 3 07.	2017. <b>En cour</b> d'intégration. M analogiques. <b>A</b>	énagement du PC COMP le 20 06 s : PRO (Editag) en cours ise en compatibilité des caméras engager : mettre sous onduleur le on des cameras
Connaissance du site	E1.2				Fait pour les agents affectés avant le 1 <sup>er</sup> juillet sur le site de Blérancourt	Pour les agents affectés à partir du 1 <sup>er</sup> juillet (04/07) sur le site de Blérancourt		J+15	reconnaissance	gents sur 12. <b>A engager :</b> des lieux par les agents du PC luit de Compiègne
Formation agents	E1.4	Formation des agents de jour de Compiègne effectuée les 14 et 15 / 06. Formation des agents de nuit les 18, 19 et 20 / 06				Formation des agents de Blérancourt prévue début juillet		J + 15	27. Nécessité:	eances de formation en semaine organiser une nouvelle vague de développée et renforcer
Tenue du PC BLE hors										
présence du public	E2									
Hyperviseur incendie	E2.1	Le site de Blérancourt n'est pas relié au PC de Compiègne. Un dispositif d'appel téléphonique provisoire vers le PC de Compiègne a été mise en service le 19/06	P1	Disposer d'un système opérationnel	Acquisition des compléments nécessaires en cours ; Installation d'une ligne d'appel automatique (téléphonie classique)	Installer et raccorder l'hyperviseur (Bleran.)		J+7/15		nte livraison du convertisseur se en œuvre estimée : 1 jour 1 jour de test
Tests de liaison	E1.3				Réalisé. Concluant			J + 15		
Hyperviseur surêté	E2.4	Le site de Blérancourt n'est pas relié au PC de Compiègne.			Etablissement de la ligne Orange. Ligne testée. Opérationnelle.	Finaliser le paramétrage de l'hyperviseur à Blérancourt		J+15	En cours : para	amétrage.
PRO	E3	La PRO réservée aux œuvres sensibles ou particulières n'est pas totalement déployée	P1	Disposer d'oeuvres sensibles protégées	85 œuvres déjà protégées (dont la liste des œuvres sensibles ou particulières établie (22))	Paramétrage des œuvres en cours. Tests sur la liaison le 21/06			opérationnelles	des tags et mise en conditions localement (avec le logiciel Irs : paramétrage de la liaison eur
Équipement radio	E4	Le relai radio Motorola a été installé le 19/06 et le parc de talkie-walkie a été remplacé.		Disposer d'un système de communication radio compatible avec celui de Compiègne		La liaison radio entre les deux sites reste à réaliser, ainsi que le report de l'alarme PTI vers le PC de Compiègne		J + 15	En cours : trava (TW) et Semeru	ail d'intégration entre Desmarez u (IP)

	Portes et grilles du domaine	E5	La grille des Peupliers et le portail bois ne ferment pas	P2	L'ensemble des grilles et des portes doivent pourvoir être fermées	Serrure de la grille des peupliers réparée	Entrée principale (grand porche) contrôler le bon état de la serrure. Installation de la borne dans l'allée d'entrée.	J+15	En cours : s'accorder avec la commune (et l'exploitant du Griffon) compte-tenu de la servitude de passage. A établir : charte de bons usages.
	Eclairage des abords de l'accueil Parc et du cheminement vers le Musée	E6		P1	commandé	La commande du matériel est passée.	Installation dès réception	J+7	En cours : Relance du fournisseur
Organisation at fanation	noment de		Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation	observations
Organisation et fonction l'accueil/surveillance	nement de								
	Procédures de surveillance (sécurité/sûreté) et gestion de la videosurveillance		Le service a établi un jeu de fiches à expérimenter et préciser	P1	Diffusion large aux agents pour appropriation		Relecture collective et exercices	J + 15	En cours : le chef du service accueil surveillance consacre son mois de juillet à la mise en service du site.
	Gestion des levées de doutes	O2		P1	ne mettant pas	Une surveillance de nuit par une société privée est mise en place jusqu'au 30 septembre	t		<b>Terminé :</b> le dispositif est en place (rondes à intervalles réguliers et accompagnement des agents lors des levées de doute)
	Equipement								
	Exercices et formation des agents		Le service dispose d'un jeu de fiches de procédure		Avoir testé les procédures et pouvoir les préciser si nécessaire		Préparation du premier exercice.	J + 30	Premier exercice (évacuation) possible en juillet/août. Avec retour d'expériences et nouvel exercice sur le dernier quadrimestre 2017
	Organisation et fonctionnement en effectif minimum (4)	O3		P1	Organiser un mode de fonctionnement à la fois opérationnel tant pour le service que pour les agents		A valider à l'expérience f des premiers temps de fonctionnement	J + 90	Nécessite la mise en service du musée pour disposer d'un premier retour d'expérience
	Continuité de service lors de la pause méridienne	O4	Le dispositif imaginé en concertation avec les agents pose question en ternes réglementaires	P1	Organiser une continuité de service à la conforme à la réglementation actuelle et acceptée par les agents			J + 15	En cours d'étude.

Re enc	enforcement de week- id		Le planning type établi avec l'effectif ouvert est à renforcer le week-end	P1	de deux	Un premier contrat est déjà mis en place, la recherche de candidats est en cours pour le second		J	J +15	Fait pour le 1 <sup>er</sup> . En cours pour le 2nd.
Viç	gipirate	O6	Le hall d'entrée du musée comporte une banque d'accueil avec deux postes de travail (boutique/surveillance).	P1		Prestation commandée. Agent avec magnétomètre.				Situation comparable à celle du Palais
Dis	spositif Sécuri-site		Le Ministère de l'Intérieur propose un dispositif de convention (et de labellisation) permettant de coordonner l'action des forces.	P1	Signer la convention et obtenir le label	Lancement du diagnostic sûreté	Poursuite et finalisation du diagnostic. Etablissement de la convention. Labellisation	J	]+30	<b>En cours :</b> travail en lien avec la préfecture de l'Aisne. Pré-diagnostic engagé.
Tei	nue des rondes	O8		P1		Appel à une société privée.				Action réalisée.
			Cituation	<b>-</b> · · · · ·					,	
_			Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de ré	ealisation	observations
Prévention du risque, conditi	ions de travail et santé		Situation	Priorite	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de ré	ealisation	observations
au travail	ions de travail et santé		Le site de Blérancourt n'est pas doté d'un		Disposer d'un DUERP V0 à actualiser dès le dernier	Action réalisée	Reste à faire		t + 15	Engagé : établissement du projet DUERP VO en semaine 27
au travail	JERP		Le site de Blérancourt n'est pas doté d'un	P1	Disposer d'un DUERP V0 à actualiser dès	Action réalisée	Reste à faire			Engagé : établissement du projet DUERP VO en
au travail DU	JERP aitement de l'humidité		Le site de Blérancourt n'est pas doté d'un DUERP Le bâtiment présente en certains points des signes	P1	Disposer d'un DUERP V0 à actualiser dès le dernier trimestre 2017 Mesurer, limiter et prévenir l'humidité dans les espaces (agents,	Action réalisée	Reste à faire			Engagé : établissement du projet DUERP VO en semaine 27  en lien avec l'ACMH. Effectué : nettoyage. Effectué : isolation des entrées de câbles dans
au travail	JERP aitement de l'humidité		Le site de Blérancourt n'est pas doté d'un DUERP Le bâtiment présente en certains points des signes	P1	Disposer d'un DUERP V0 à actualiser dès le dernier trimestre 2017 Mesurer, limiter et prévenir l'humidité dans les espaces (agents,	Action réalisée	Reste à faire			Engagé : établissement du projet DUERP VO en semaine 27  en lien avec l'ACMH. Effectué : nettoyage. Effectué : isolation des entrées de câbles dans
au travail DU	JERP aitement de l'humidité	PR1	Le site de Blérancourt n'est pas doté d'un DUERP Le bâtiment présente en certains points des signes	P1	Disposer d'un DUERP V0 à actualiser dès le dernier trimestre 2017 Mesurer, limiter et prévenir l'humidité dans les espaces (agents, publics)  Les agents doivent pouvoir disposer d'une	Action réalisée  Désinstallation du comptoir. Mobilier	Purge des réseaux électriques. Reprise des murs et des sols. Mobilier			Engagé : établissement du proj semaine 27 en lien avec l'ACMH. Effectué Effectué : isolation des entrées

	Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation	observations
vestiaires et douche	Le musée ne comporte pas d'espaces vestiaire pour les agents (simples casiers)	P1		Aménagements réalisés. En attente de la livraison du mobilier	réception vestiaire	J + 7	En voie de réalisation : livraison vestiaires le 3 juillet.
main courante dans l'escalier en colimaçon entre salles et sous-sol (service)	L'escalier conduisant au sous-sol depuis la salle des Idéaux est sans main-courante	P2					en lien avec l'ACMH
Aménagement de l'espace détente du sous-sol	L'espace détente est en cours d'installation.	P1	disposer d'un	Installaltion du mobilier adapté (fauteuils, table basse et rangement) et de petits équipements (boulloire, cafetière, à venir : fontaine)	Installation d'une porte vitrée à isolation phonique. Déplacement des ordinateurs (interface PRO, GTB, UAE) vers le placard.	J+7 (hors porte)	Porte. En lien avec la SEDA (date prévisionnelle automne 2017). En cours : solutions pour redeploiement des 3 postes d'interface (PRO, GTB et UAE)
condamnation des portes de sortie du sous-sol (condamnation des portes de l'intérieur)	L'ouverture de la porte par l'extérieur nécessite de donner un tour de clef avant de la fermer à l'entrée dans le bâtiment	P1		Étude en cours , ce modèle de porte n' est pas compatible avec une condamnation de l'intérieur	Installation d'une chaîne sécable (pour évacuation)	J+15	En cours : acquisition et installation de chaînes sécables.
Blérancourt. Écrans visibles à la borne d'accueil.		P1					A engager : repositionnement des écrans et installation d'un cache à étudier.
réglage climatisation hall d'accueil		P1					A engager : réglages à opérer.
équipement d'un poste téléphonique en borne d'accueil		P1					En cours : installation de la ligne.

Suites des mise en service

		Hyperviseur :	
		28.06.2017.	
		déclenchement de	
		l'assistance	
		téléphonique pour lever	
		une première série	
		d'anomalies.	En cours
		Intervention sur place le	
		30 06 (examen de	
		l'ensemble des	
Compiègne. Corrections et		anomalies relevées par	
réglages du PC.	P1	laes agents)	

Page 5