

Opérateur
du patrimoine
et des projets
immobiliers
de la Culture

SAINT GERMAIN EN LAYE
RENOVATION FACADE SUD EST
PLANNING FIN DE TRAVAUX DU 26/05/15 - IND 1

élite

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																				
1	FACADE SUD EST	92 j	Lun 27/04/15	Mar 01/09/15	1																																												
2	Echafaudages	92 j	Lun 27/04/15	Mar 01/09/15	2																																												
3	Dépose Zone Jaune	20 j	Lun 27/04/15	Ven 22/05/15	3																																												
4	Pose echafaudage zone Verte	20 j	Lun 27/04/15	Ven 22/05/15	4																																												
5	Location Zone Verte	72 j	Lun 25/05/15	Mar 01/09/15	5																																												
6	LOT 01 - Maçonnerie + Pierre - Chevalier	72 j	Lun 25/05/15	Mar 01/09/15	6																																												
7	TERRASSE	50 j	Lun 01/06/15	Ven 07/08/15	7																																												
8	Gommage Ballustre	10 j	Lun 01/06/15	Ven 12/06/15	8																																												
9	Depose Ballustre + Terrasse	20 j	Lun 08/06/15	Ven 03/07/15	9																																												
10	Repose Ballustre + Terrasse	20 j	Lun 13/07/15	Ven 07/08/15	10																																												
11	ZONE VERTE	72 j	Lun 25/05/15	Mar 01/09/15	11																																												
12	POSE DES CAISSONS	10 j	Lun 25/05/15	Ven 05/06/15	12																																												
13	Gommage zone Verte	10 j	Lun 01/06/15	Ven 12/06/15	13																																												
14	Etablissement des calepins	10 j	Lun 08/06/15	Ven 19/06/15	14																																												
15	Refouillement et depose de pierres	35 j	Lun 22/06/15	Ven 07/08/15	15																																												
16	Pose, repose et ravallement	35 j	Lun 22/06/15	Ven 07/08/15	16																																												
17	Ragréage par mortier	20 j	Lun 20/07/15	Ven 14/08/15	17																																												
18	Rejoitement sur pierre et briques en recherche	20 j	Lun 20/07/15	Ven 14/08/15	18																																												
19	Patine sur Pierre	13 j	Lun 03/08/15	Mer 19/08/15	19																																												
20	Receptions	10 j	Mer 19/08/15	Mar 01/09/15	20																																												
21	LOT 02 Forage-Tirant RENOFORS	16 j	Lun 10/08/15	Lun 31/08/15	21																																												
22	Installation de chantier	2 j	Lun 10/08/15	Mar 11/08/15	22																																												
23	Forage - Tirants	10 j	Mer 12/08/15	Mar 25/08/15	23																																												
24	Coulage des résines : PHASE 1	10 j	Jeu 13/08/15	Mer 26/08/15	24																																												
25	Nettoyage chantier	3 j	Jeu 27/08/15	Lun 31/08/15	25																																												
26	LOT 03 Couverture - GALLIS	30 j	Lun 15/06/15	Ven 24/07/15	26																																												
27	ZONE VERTE	30 j	Lun 15/06/15	Ven 24/07/15	27																																												
28	Habillage Caniveaux en plomb	30 j	Lun 15/06/15	Ven 24/07/15	28																																												
29	Habillage Gargouilles en plomb	20 j	Lun 29/06/15	Ven 24/07/15	29																																												
30	LOT 05 Restauration sculpture SCULPTURA	60 j	Lun 25/05/15	Ven 14/08/15	30																																												
31	ZONE VERTE	60 j	Lun 25/05/15	Ven 14/08/15	31																																												
32	Depose des vases Terrasse	15 j	Lun 25/05/15	Ven 12/06/15	32																																												
33	Restauration des vases	35 j	Lun 08/06/15	Ven 24/07/15	33																																												
34	Repose des vases	20 j	Lun 20/07/15	Ven 14/08/15	34																																												
35	LOT 06 Peinture Murale - Duval & Mauler	20 j	Lun 27/07/15	Ven 21/08/15	35																																												
36	Restitution décor fausse brique	20 j	Lun 27/07/15	Ven 21/08/15	36																																												
37	LOT 07 Menuiseries - Les métiers du bois	48 j	Ven 26/06/15	Mar 01/09/15	37																																												
38	Zone Jaune	25 j	Lun 13/07/15	Ven 14/08/15	38																																												
39	Pose des chassis de doublage	15 j	Lun 13/07/15	Ven 31/07/15	39																																												
40	Pose des stores	10 j	Lun 03/08/15	Ven 14/08/15	40																																												
41	Zone Verte	48 j	Ven 26/06/15	Mar 01/09/15	41																																												
42	Deposes + Mise en place protections	5 j	Ven 26/06/15	Jeu 02/07/15	42																																												
43	Révision des menuiseries	15 j	Ven 03/07/15	Jeu 23/07/15	43																																												
44	Restauration des menuiseries	15 j	Ven 03/07/15	Jeu 23/07/15	44																																												
45	Repose des menuiseries	5 j	Ven 24/07/15	Jeu 30/07/15	45																																												
46	Pose des chassis de doublage	8 j	Mer 19/08/15	Ven 28/08/15	46																																												
47	Pose des stores	5 j	Mer 26/08/15	Mar 01/09/15	47																																												
48	Passerelle	15 j	Jeu 23/07/15	Mer 12/08/15	48																																												
49	Remplacement bois	15 j	Jeu 23/07/15	Mer 12/08/15	49																																												
50	LOT 08 Vitrail - Vitrail France	44 j	Lun 08/06/15	Jeu 06/08/15	50																																												
51	VERTE	44 j	Lun 08/06/15	Jeu 06/08/15	51																																												
52	Dépose Zone Verte	4 j	Lun 08/06/15	Jeu 11/06/15	52																																												
53	Restauration Zone Verte	30 j	Ven 19/06/15	Jeu 30/07/15	53																																												
54	Repose Zone Verte	5 j	Ven 31/07/15	Jeu 06/08/15	54																																												
55	LOT 09 Peinture	48 j	Ven 12/06/15	Mar 18/08/15	55																																												
56	Zone VERTE	48 j	Ven 12/06/15	Mar 18/08/15	56																																												
57	Deplombage Fenêtres	10 j	Ven 12/06/15	Jeu 25/06/15	57																																												
58	Peintures menuiseries	10 j	Mer 05/08/15	Mar 18/08/15	58																																												
59	LOT 10 Serrurerie - GALOPIN	88 j	Lun 27/04/15	Mer 26/08/15	59																																												
60	Révision Trappes et Grilles de ramonage	10 j	Lun 27/04/15	Ven 08/05/15	60																																												
61	Protection grillagée S9 & S10	10 j	Lun 11/05/15	Ven 22/05/15	61																																												
62	Porte métallique 0.13	15 j	Lun 25/05/15	Ven 12/06/15	62																																												
63	porte local Technique partie haute du Donjon	18 j	Lun 15/06/15	Mer 08/07/15	63																																												
64	Mains courantes diverses	10 j	Jeu 09/07/15	Mer 22/07/15	64																																												
65	Rest. Passerelle + Grille d'accès (si option 2 Tranche FERME)	25 j	Jeu 23/07/15	Mer 26/08/15	65																																												
66	LOT 11 Electricité - Depose et repose des installations existantes	40 j	Lun 15/06/15	Ven 07/08/15	66																																												
67	Réservations - trous - fourreaux - Peintures - reperages - nettoyage	40 j	Lun 15/06/15	Ven 07/08/15	67																																												
68	LOT 13 Anti Pigeon - ACE HYGIENE	5 j	Lun 10/08/15	Ven 14/08/15	68																																												
69	Pose nouveau Système LIGNE TERRASSE	5 j	Lun 10/08/15	Ven 14/08/15	69																																												
70	RECEPTION	0 j	Mar 01/09/15	Mar 01/09/15	70																																												

Page 1 / 1

DRO