

	n°	Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation		observations		
							Date zéro : 19 06 2017	Echéance			
<b>Equipements, systèmes et matériels</b>											
		<b>Tenue du PC BLE en présence du public</b>	E1								
<b>Actualisé 22/09</b>		Hyperviseur sûreté	E1.1	Hyperviseur en cours d'installation.	P1	Disposer d'un système opérationnel	Mise en service du nouveau PC (Comp). Mise en service de l'hyperviseur au PC de Blérancourt.	Intégration de la PRO dans l'hyperviseur de Blérancourt		Septembre/Octobre	S'assurer de la complétude et du bon adressage du système d'intrusion ainsi que la redéfinition des zones (9)
<b>Actualisé 22/09</b>		Connaissance du site	E1.2		P1	Partager la connaissance du site entre les agents du site et ceux du PC jour et nuit de Compiègne.	Fait pour les agents affectés avant le 1 <sup>er</sup> juillet sur le site de Blérancourt	Agents PC Nuit		Octobre	
		Formation agents	E1.3	Présentation aux agents de jour de Compiègne effectuée les 14 et 15 / 06. Présentation aux agents de nuit les 18, 19 et 20 / 06		Permettre la prise en main de la gestion de l'hyperviseur	Première action de formation pour les agents de Blérancourt.	Programmer des séances supplémentaires (2 sites).		Octobre	
		PRO	E1.4	La PRO réservée aux œuvres sensibles ou particulières n'est pas totalement déployée	P1	Disposer d'œuvres sensibles protégées	85 œuvres déjà protégées (dont la liste des œuvres sensibles ou particulières établie (22))	Formations internes (Blérancourt)			<b>En cours</b> : paramétrage de la liaison Editag/Hyperviseur ( <b>voir point E1.1</b> )
		<b>Tenue du PC BLE hors présence du public</b>	E2								
<b>Actualisé 22/09</b>		Hyperviseur incendie	E2.1	Le site de Blérancourt n'est pas relié au PC de Compiègne (Hyperviseur). Un dispositif d'appel téléphonique provisoire vers le PC de Compiègne a été mise en service le 19/06	P1	Disposer d'un système opérationnel	Intégration réussie	<b>A réaliser</b> : purge des anciens détecteurs incendie de Blérancourt (accueil parc) raccordés à TITAN. (CD Alarme) :		Octobre	PC Compiègne : volume sonore de la colonne SIEMENS à régler. Déplacement de la colonne
		Tests de liaison	E2.2				Réalisé. Concluant. Le PC reçoit les messages.			J + 15	
		Hyperviseur sûreté	E2.3	Le site de Blérancourt n'est pas encore relié au PC de Compiègne.			Hypervision en place. Intégration réussie de l'ensemble des caméras.				

		Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation	observations	
Actualisé 22/09	Équipement radio	E4	Le relai radio Motorola a été installé le 19/06 et le parc de talkie-walkie a été remplacé.	Disposer d'un système de communication radio compatible avec celui de Compiègne	Liaison en mode IP établie	pose des points de ronde (système déjà paramétré)	octobre		
Actualisé 22/09	Portes et grilles du domaine. Bornes d'entrée	E5	La grille des Peupliers et le portail bois ne ferment pas	P2	L'ensemble des grilles et des portes doivent pouvoir être fermées	Réalisé.			
Actualisé 22/09	Eclairage des abords de l'accueil Parc et du cheminement vers le Musée	E6	L'agent d'astreinte reliera le musée dans le noir (hiver, nuit)	P1	Disposer d'un éclairage avec déclenchement commandé	Réalisé.			
<b>Organisation et fonctionnement de l'accueil/surveillance</b>									
Actualisé 22/09	Procédures de surveillance (sécurité/sûreté) et gestion de la video-surveillance	O1	Le service a établi un jeu de fiches à expérimenter et préciser	P1	Diffusion large aux agents pour appropriation	exercices prévus sur juillet/août	Octobre		
Actualisé 22/09	Gestion des levées de doutes	O2		P1	Organiser une levée de doute ne mettant pas l'agent isolé en danger <b>Fiche de procédure établie.</b>	Une surveillance de nuit par une société privée est mise en place			
	Incendie. Exercices et formation des agents		Le service dispose d'un jeu de fiches de procédure		Avoir testé les procédures et pouvoir les préciser si nécessaire	<b>Réalisé</b> : séances : 24 07 et 31 07. 3ème date à prévoir pour la formation prévue le 19 07	Préparation du premier exercice.	Octobre	Premier exercice (évacuation) possible en juillet/août. Avec retour d'expériences et nouvel exercice sur le dernier quadrimestre 2017



		Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation	observations		
		Traitement de l'humidité	PR1	Le bâtiment présente en certains points des signes d'humidité (par capillarité).	P2	Mesurer, limiter et prévenir l'humidité dans les espaces (agents, publics)	Mesure taux humidité en partie technique (sous-sol) réalisée le 16 07 : 65 %			en lien avec l'ACMH. <b>Effectué</b> : nettoyage. <b>Effectué</b> : isolation des entrées de câbles dans les caniveau technique avec niveau d'eau. Pompes installées.
<b>Suivi de la délégation du CHSCT du 3 mai 2017</b>										
		nouvel espace repas		La salle utilisée jusqu'ici pour la prise des repas et les pauses va être refondue dans le prochain programme immobilier	P1	Les agents doivent pouvoir disposer d'une salle pour leurs repas.	Salle repas installée	<b>Fait</b> : Purge des réseaux électriques. Reprise des murs et des sols (peintre à partir du 12 07). Mobilier livré.		
		Situation	Priorité	Objectif	Action réalisée	Reste à faire	Suivi de réalisation	observations		
		vestiaires et douche		Le musée ne comporte pas d'espaces vestiaire pour les agents (simples casiers)	P1	Permettre aux agents de se changer en des lieux séparés (H/F). Et de disposer d'une douche	Aménagements réalisés.			
		main courante dans l'escalier en colimaçon entre salles et sous-sol (service)		L'escalier conduisant au sous-sol depuis la salle des Idéaux est sans main-courante	P2					en lien avec l'ACMH. Demande adressée.
		Aménagement de l'espace détente du sous-sol		L'espace détente est installé.	P1	Les agents doivent pouvoir disposer d'un espace de pause accueillant	Installation du mobilier adapté (fauteuils, table basse et rangement) et de petits équipements (bouilloire, cafetière, fontaine)	Installation d'une porte vitrée à isolation phonique. Déplacement des ordinateurs (interface GTB, UAE) vers le placard. Attente devis (fin juillet)	<b>Octobre</b>	Porte : En lien avec la SEDA (date prévisionnelle : automne 2017). En cours : solutions pour redéploiement des postes d'interface (GTB et UAE). Attente devis (fin juillet). A prévoir : mesures d'air.
		condamnation des portes de sortie du sous-sol (condamnation des portes de l'intérieur)		L'ouverture de la porte par l'extérieur nécessite de donner un tour de clef avant de la fermer à l'entrée dans le bâtiment	P1		Étude en cours , ce modèle de porte n' est pas compatible avec une condamnation de l'intérieur	Installation d'une chaîne sécable (pour évacuation)	<b>Octobre</b>	<b>En cours</b> : acquisition et installation de chaînes sécables suivi par la SEDA .

	Camera sur mât	Disposer d'une vue sur le parc			A l'étude. SMF				
<b>Suites des mise en service</b>									
		<b>Situation</b>	<b>Priorité</b>	<b>Objectif</b>	<b>Action réalisée</b>	<b>Reste à faire</b>	<b>Suivi de réalisation</b>	<b>observations</b>	
	Blérancourt. Écrans visibles à la banque d'accueil.		p3						
<b>Actualisé 22/09</b>	réglage climatisation hall d'accueil	Climatisation trop forte pour l'agent en PC ou en boutique.	P1			Aménagement permettant de renvoyer l'air vers le haut		Octobre	Adaptions en cours d'étude.
	équipement d'un poste téléphonique en banque d'accueil (en lien avec accueil-parc actuel)		P1			Téléphonie en cours de déploiement			
	Compiègne. Corrections et réglages du PC.		P1			Complétude des plans (adressage des points, dénomination des espaces)			En cours